

Ausführungszeit	Auftraggeber	Auftragsvolumen netto / €	eingesetzte Verfahren	Einzelleistungen
April 2022 - Dezember 2022	VTG Straub Ingenieurgesellschaft mbH Hermann-Schwarz-Str. 8 73072 Donzdorf  Gemeine Kuchen 73329 Kuchen	225.000,00 €	Renovation	1600 lfdm Kanalreinigung DN150 - DN600 1600 lfdm TV-Inspektion 22 Stk. Haltungen Deformationsmessung, Scan 800 lfdm Schlauchrelining DN250 - DN600 81 seitliche zuläufe auffräsen 81 Stutzensanierung DN250 - DN600(Güteschutz Kanalbau S10.1) 36 Stk. Linerendmanschetten DN250 - DN600 (Güteschutz Kanalbau S16.1) 3 Stk. Lineranbindung, Handlaminat, einschl. Gerinne und Berme DN500 - DN600 Diverse Schachtsanierungen
März 2022 - September 2022	ISAS GmbH Zitterhofstraße 32  72461 Albstadt  Gemeinde Deißlingen 78652 Deißlingen	297.000,00 €	Renovation Reparatur	2400 lfdm Kanalreinigung DN150 - DN1000 1800 lfdm TV-Inspektion DN150 - DN1000, zzgl. 1800 lfdm TV-Abnahmeinspektion 600 lfdm TV Deformationsmessung, Scan 620 lfdm Schlauchliner DN200 - DN500 (Güteschutz Kanalbau S27.3) 20 lfdm Schlauchliner DN150, bogengängig (Güteschutz Kanalbau S27.3) 12 Stk Linerendmanschetten DN250 - DN600 (Güteschutz Kanalbau S16.1) 14 Stk GFK-Schachtauskleidung/ Lineranbindung Handlaminat einschl. Gerinne und Berme DN200 - DN250 60 Stk seitliche Zuläufe auffräsen 110 Stk Stutzensanierung (Güteschutz Kanalbau S10.1) 11 Stk Querrisse, Muffen und Stutzen verpressen DN200 - DN600 52 Stk Schächte sanieren